



informationsbulletin

Gesamtsanierung Gemeindehaus

rückblick

In den letzten Wochen wiederholten sich die Abläufe mehrmals. Es wurden Wände geschalt, armiert und betoniert. Anschliessend folgte jeweils dasselbe Vorgehen bei den Bodenplatten.



An den bestehenden Wänden Ost und West werden neue Betonwände hochgezogen (Bild links), als Auflager für die Bodenplatten. Etappenweise werden die tragenden Wände vorbereitet (Bild rechts).

stand der arbeiten

Aktuell sind die Bauarbeiter daran die Wände im 2. Obergeschoss vorzubereiten und zu betonieren. Zu Beginn des kommenden Jahres wird dann die letzte Bodenplatte vorbereitet und betoniert. Nachdem die groben Baumeisterarbeiten erledigt sind, wird das Dach saniert, geschlossen und neu eingedeckt.

Die Büroeinrichtung wurde an die Formsache AG, Schwendibach vergeben, welche auch mit der Innengestaltung beauftragt ist. Es werden USM-Systemmöbel im Wert von insgesamt CHF 139'500.- angeschafft. Diese sind auf der Verwaltung bereits vorhanden, deshalb ist der Entscheid auf die Erweiterung dieses Systems gefallen.

Die Arbeitstische der Verwaltung wurden für CHF 43'204.30 an die Firma Jenny und Banholzer AG aus Meiringen vergeben. Die höhenverstellbaren Tische der Firma Bigla werden im Kanton Bern produziert.

finanzen

<u>Kostenprognose</u>	<u>3'800'00.00</u>
Vergaben bisher	CHF 2'952'300.85
Vergaben neu	CHF 182'704.30
<u>Vergaben total</u>	<u>CHF 3'135'005.15</u>

Während eines zweistündigen Workshops hat die Projektleitung zusammen mit dem Architekten und unter der Leitung von Herr und Frau Kaufmann von der Formsache AG die Materialisierung und Farbgestaltung der Innenräume diskutiert. Die Ergebnisse werden nun in die weitere Planung übernommen und die Kostenfolgen berechnet.

ausblick



Während den Festtagen, vom 19.12.2014 bis 12.01.2015, werden die Bauarbeiten eingestellt.

Bei Fragen und Anregungen stehen Ihnen Thomas Fuchs, Peter Kohler und Bruno Hählen jederzeit gerne zur Verfügung.