



informationsbulletin

Gesamtsanierung Gemeindehaus

rückblick

Der Spatenstich erfolgte planmässig am 04. August 2014. Berichte dazu konnten den lokalen Medien entnommen werden.

Von aussen kaum sichtbar, hat sich seither im Gemeindehaus immer wieder etwas verändert. So war das Gebäude zwischenzeitlich komplett ausgehöhlt. Mittlerweile ist die Decke über dem Untergeschoss erstellt worden und die Bauarbeiter sind aktuell daran, die tragenden Wände im Erdgeschoss zu erstellen.



Nur noch die Wände im Untergeschoss stehen. Stand der Arbeiten am 04. September 2014.

stand der arbeiten

Parallel zu den Bauarbeiten schreiten auch die weiteren Planungsarbeiten voran. Das Büro Formsache hat ein Farbkonzept für das Gebäude erstellt. Dieses geht nun zur Überprüfung an die Kantonale Denkmalpflege. Weiter wurde das Büro Formsache damit beauftragt, die Innenraumgestaltung anzugehen.

Die neue Archivanlage wurde für CHF 18'147.25 an die Firma Megastahl Grassinger GmbH aus Montlingen vergeben. Weitere Vergaben stehen aktuell nicht an.

finanzen

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Kostenprognose</u> | <u>3'800'00.00</u> |
| Vergaben bisher | CHF 2'934'153.60 |
| Vergaben neu | CHF 18'147.25 |
| <u>Vergaben total</u> | <u>CHF 2'952'300.85</u> |

ausblick



Etappenweise wird in den nächsten Wochen im Innern Stockwerk für Stockwerk neu errichtet. Im Bild: Betonarbeiten vom 21. Oktober 2014.

Bei Fragen und Anregungen stehen Ihnen Thomas Fuchs, Peter Kohler und Bruno Hählen jederzeit gerne zur Verfügung.